

**„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv
PAKOZD**

Csatorna jele	Utca neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
III. Pákozd		376 nap	2011.04.11	2012.09.28
P-1-0-0	Kossuth L. utca, Szabadságharcos tca, Vörösmarty M. utca, Sport utca, Budai út (8116 j. közút), Damjanich utca, Farkaskő utca csatornaépítés	268 nap	2011.05.16	2012.05.31
	Kossuth L. utca, Szabadságharcos tca, Vörösmarty M. utca, Sport utca, Budai út (8116 j. közút), Damjanich utca, Farkaskő utca úthelyreállítás	5 nap	2012.06.25	2012.06.29
P-1-1-0	0198, 0199 (6213j.út), 0200 hrsz. csatornaépítés	194 nap	2011.08.29	2012.05.31
	0198, 0199 (6213j.út), 0200 hrsz. úthelyreállítás	51 nap	2012.06.06	2012.08.15
P-1-1-1	Gábor Á. utca, 6213 j. közút csatornaépítés	5 nap	2011.10.10	2011.10.14
	Gábor Á. utca, 6213 j. közút úthelyreállítás	1 nap	2012.06.08	2012.06.08
P-1-1-2	Bem J. utca csatornaépítés	20 nap	2011.10.03	2011.10.28
	Bem J. utca úthelyreállítás	2 nap	2012.06.11	2012.06.12
P-1-1-3	Budai út-8116 j. közút csatornaépítés	29 nap	2011.09.26	2011.11.04
	Budai út-8116 j. közút úthelyreállítás	48 nap	2012.06.11	2012.08.15
P-1-1-3-1	Budai út, 8116 j. közút, Budai utca csatornaépítés	11 nap	2011.09.26	2011.10.10
	Budai út, 8116 j. közút, Budai utca úthelyreállítás	47 nap	2012.06.12	2012.08.15
P-1-1-3-1/H	0216/22 hrsz, Árvácska utca csatornaépítés	44 nap	2011.10.10	2011.12.09
	0216/22 hrsz, Árvácska utca úthelyreállítás	47 nap	2012.06.12	2012.08.15
P-1-1-4	Táncsics u. csatornaépítés	280 nap	2011.04.26	2012.05.29
	Táncsics u. úthelyreállítás	46 nap	2012.06.13	2012.08.15
P-1-2-0	Kossuth utca, Petőfi S. utca, Budai út (8116 j. közút), 189/4 hrsz., Ady E. utca, Akácfa utca, Rózsa utca csatornaépítés	268 nap	2011.05.16	2012.05.31
	Kossuth utca, Petőfi S. utca, Budai út (8116 j. közút), 189/4 hrsz., Ady E. utca, Akácfa utca, Rózsa utca úthelyreállítás	5 nap	2012.08.09	2012.08.15
P-1-2-1	Kossuth utca csatornaépítés	5 nap	2011.10.10	2011.10.14
	Kossuth utca úthelyreállítás	43 nap	2012.06.18	2012.08.15
P-1-2-2	Petőfi S. utca, Budai út-8116 j. közút, Táncsics M. utca csatornaépítés	241 nap	2011.04.18	2012.03.26
	Petőfi S. utca, Budai út-8116 j. közút, Táncsics M. utca úthelyreállítás	2 nap	2012.06.19	2012.06.20
P-1-2-2-1	Budai út, 8116 j. közút csatornaépítés	6 nap	2012.03.19	2012.03.26
	Budai út, 8116 j. közút úthelyreállítás	43 nap	2012.06.18	2012.08.15
P-1-2-3	Templom sor csatornaépítés	93 nap	2011.11.21	2012.03.30
	Templom sor úthelyreállítás	42 nap	2012.06.19	2012.08.15
P-1-2-4	Jókai M. utca csatornaépítés	47 nap	2012.03.26	2012.05.31

	Jókai M. utca úthelyreállítás	41 nap	2012.06.20	2012.08.15
P-1-2-5	József A. utca, Szekfű utca, Rózsa utca csatornaépítés	91 nap	2012.01.23	2012.05.31
	József A. utca, Szekfű utca, Rózsa utca úthelyreállítás	2 nap	2012.08.14	2012.08.15
P-1-2-5-1	József A. utca csatornaépítés	14 nap	2011.10.17	2011.11.04
	József A. utca úthelyreállítás	40 nap	2012.06.21	2012.08.15
P-1-2-5-2	Hegyalja utca csatornaépítés	14 nap	2012.06.29	2012.07.18
	Hegyalja utca úthelyreállítás	20 nap	2012.07.19	2012.08.15
P-1-2-5-3	Szekfű utca, Sáska utca csatornaépítés	28 nap	2012.05.17	2012.06.25
	Szekfű utca, Sáska utca úthelyreállítás	39 nap	2012.06.26	2012.08.17
P-1-2-6	Hegyalja utca csatornaépítés	40 nap	2012.05.07	2012.06.29
	Hegyalja utca úthelyreállítás	1 nap	2012.08.15	2012.08.15
P-1-3-0	Petőfi S. utca csatornaépítés	31 nap	2011.07.04	2011.08.15
	Petőfi S. utca úthelyreállítás	2 nap	2012.06.22	2012.06.25
P-1-4-0	Kossuth utca, Budai út (8116 j. közút), Rákóczi utca csatornaépítés	222 nap	2011.07.04	2012.05.16
	Kossuth utca, Budai út (8116 j. közút), Rákóczi utca úthelyreállítás	5 nap	2012.06.25	2012.06.29
P-1-4-1	Budai út, 8116 j. közút csatornaépítés	47 nap	2012.03.26	2012.06.01
	Budai út, 8116 j. közút úthelyreállítás	35 nap	2012.06.28	2012.08.15
P-1-4-2	Bella köz, Ady E. utca csatornaépítés	235 nap	2011.06.01	2012.05.02
	Bella köz, Ady E. utca úthelyreállítás	33 nap	2012.07.02	2012.08.15
P-1-4-2-1	Bella köz, 104/3, 100/2, 99/2 hrsz-ek csatornaépítés	18 nap	2012.05.23	2012.06.15
	Bella köz, 104/3, 100/2, 99/2 hrsz-ek úthelyreállítás	33 nap	2012.07.02	2012.08.15
P-1-4-3	Panoráma utca, 72/24 hrsz., 72/30 hrsz. csatornaépítés	146 nap	2011.05.09	2011.11.30
	Panoráma utca, 72/24 hrsz., 72/30 hrsz. úthelyreállítás	33 nap	2012.07.02	2012.08.15
P-1-4-3-1	Panoráma utca csatornaépítés	5 nap	2011.05.09	2011.05.13
	Panoráma utca úthelyreállítás	31 nap	2012.07.04	2012.08.15
P-1-4-4	72/3 hrsz. csatornaépítés	268 nap	2011.05.16	2012.05.31
	72/3 hrsz. úthelyreállítás	31 nap	2012.07.04	2012.08.15
P-1-5-0	Kossuth utca, Budai út (8116 j. közút) csatornaépítés	132 nap	2011.10.10	2012.04.16
	Kossuth utca, Budai út (8116 j. közút) úthelyreállítás	15 nap	2012.05.31	2012.06.20
P-1-5-1	71/5 hrsz., 67/3 hrsz. csatornaépítés	6 nap	2012.03.26	2012.04.02
	71/5 hrsz., 67/3 hrsz. úthelyreállítás	31 nap	2012.07.04	2012.08.15
P-1-6-0	Szabadságharcos utca, Sport utca, Árpád utca csatornaépítés	118 nap	2011.04.18	2011.09.30
	Szabadságharcos utca, Sport utca, Árpád utca úthelyreállítás	3 nap	2012.07.05	2012.07.09
P-1-6-1	Móga J. utca csatornaépítés	20 nap	2011.07.04	2011.07.29
	Móga J. utca úthelyreállítás	2 nap	2012.07.09	2012.07.10

P-1-6-2	Sport utca csatornaépítés	6 nap	2011.08.01	2011.08.08
	Sport utca úthelyreállítás	1 nap	2012.07.09	2012.07.09
P-1-6-3	619/43 hrsz. csatornaépítés	10 nap	2011.05.09	2011.05.20
	619/43 hrsz. úthelyreállítás	27 nap	2012.07.10	2012.08.15
P-1-6-4	Széchenyi utca csatornaépítés	9 nap	2011.04.26	2011.05.06
	Széchenyi utca úthelyreállítás	27 nap	2012.07.10	2012.08.15
P-1-7-0	Budai út (8116 j. közút), Ingókő utca csatornaépítés	258 nap	2011.05.30	2012.05.31
	Budai út (8116 j. közút), Ingókő utca úthelyreállítás	51 nap	2012.06.06	2012.08.15
P-1-7-1	Mandula utca csatornaépítés	25 nap	2011.11.07	2011.12.09
	Mandula utca úthelyreállítás	27 nap	2012.07.10	2012.08.15
P-1-7-2	Ribizli utca csatornaépítés	77 nap	2012.03.12	2012.06.29
	Ribizli utca úthelyreállítás	27 nap	2012.07.10	2012.08.15
P-1-7-2-1	Rizling utca csatornaépítés	40 nap	2012.06.04	2012.07.27
	Rizling utca úthelyreállítás	13 nap	2012.07.30	2012.08.15
P-1-7-2-1-1	Szamóca utca csatornaépítés	42 nap	2012.06.04	2012.07.31
	Szamóca utca úthelyreállítás	11 nap	2012.08.01	2012.08.15
P-1-7-3	Ingókő utca csatornaépítés	127 nap	2011.12.01	2012.05.31
	Ingókő utca úthelyreállítás	26 nap	2012.07.11	2012.08.15
P-1-8-0	Iskola utca csatornaépítés	25 nap	2011.06.06	2011.07.11
	Iskola utca úthelyreállítás	2 nap	2012.07.11	2012.07.12
P-1-9-0	Arany János utca csatornaépítés	25 nap	2011.05.30	2011.07.04
	Arany János utca úthelyreállítás	2 nap	2012.07.12	2012.07.13
P-1-10-0	Vasvári P. utca csatornaépítés	5 nap	2011.11.28	2011.12.02
	Vasvári P. utca úthelyreállítás	27 nap	2012.07.10	2012.08.15
P-1-11-0	Gagarin utca csatornaépítés	34 nap	2012.02.13	2012.03.30
	Gagarin utca úthelyreállítás	25 nap	2012.07.12	2012.08.15
PNY-3	csatornaépítés	33 nap	2012.06.15	2012.07.31
	úthelyreállítás	20 nap	2012.08.01	2012.08.29
P-NY-12/II	csatornaépítés	83 nap	2011.08.05	2011.11.30
	úthelyreállítás	23 nap	2012.07.16	2012.08.15
P-2-0-0	Esze utca, Dózsa utca, Kölcsey utca csatornaépítés	278 nap	2011.05.02	2012.05.31
	Esze utca, Dózsa utca, Kölcsey utca úthelyreállítás	4 nap	2012.08.10	2012.08.15
P-2-1-0	Széchenyi utca csatornaépítés	35 nap	2011.04.11	2011.05.30
	Széchenyi utca úthelyreállítás	20 nap	2012.07.19	2012.08.15
P-2-2-0	Budai út, 8116 j. közút csatornaépítés	40 nap	2011.07.04	2011.08.26
	Budai út, 8116 j. közút úthelyreállítás	182 nap	2011.11.30	2012.08.15
P-2-3-0	Budai út, 8116 j. közút csatornaépítés	5 nap	2011.07.04	2011.07.08
	Budai út, 8116 j. közút úthelyreállítás	182 nap	2011.11.30	2012.08.15
P-2-4-0	Zalka M. utca, Honvéd utca csatornaépítés	203 nap	2011.04.18	2012.01.31

	Zalka M. utca, Honvéd utca úthelyreállítás	20 nap	2012.07.19	2012.08.15
P-2-5-0	Kölcsey utca csatornaépítés	7 nap	2012.05.21	2012.05.31
	Kölcsey utca úthelyreállítás	18 nap	2012.07.23	2012.08.15
P-2-6-0	Dózsa Gy. utca csatornaépítés	225 nap	2011.08.15	2012.07.03
	Dózsa Gy. utca úthelyreállítás	4 nap	2012.08.10	2012.08.15
P-2-6-1	Kert utca csatornaépítés	6 nap	2011.05.23	2011.05.30
	Kert utca úthelyreállítás	19 nap	2012.07.20	2012.08.15
P-2-6-2	Honvéd utca csatornaépítés	5 nap	2011.08.29	2011.09.02
	Honvéd utca úthelyreállítás	19 nap	2012.07.20	2012.08.15
P-2-7-0	Honvéd utca, Alma utca csatornaépítés	142 nap	2011.09.12	2012.03.30
	Honvéd utca, Alma utca úthelyreállítás	14 nap	2012.07.27	2012.08.15
P-2-7-1	Ribizli utca csatornaépítés	44 nap	2012.05.31	2012.07.31
	Ribizli utca úthelyreállítás	2 nap	2012.08.14	2012.08.15
P-2-8-0	Dió utca csatornaépítés	89 nap	2011.05.16	2011.09.16
	Dió utca úthelyreállítás	19 nap	2012.07.20	2012.08.15
P-2-9-0	Áfonya utca csatornaépítés	93 nap	2011.11.21	2012.04.03
	Áfonya utca úthelyreállítás	13 nap	2012.07.30	2012.08.15
P-2-10-0	Galagonya köz csatornaépítés	10 nap	2011.05.02	2011.05.13
	Galagonya köz úthelyreállítás	19 nap	2012.07.20	2012.08.15
P-2-11-0	Som út csatornaépítés	10 nap	2011.10.10	2011.10.21
	Som út úthelyreállítás	13 nap	2012.07.30	2012.08.15
P-NY-2	csatornaépítés	284 nap	2011.05.23	2012.06.29
	úthelyreállítás	33 nap	2012.07.02	2012.08.15