

**„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozdi, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv
Seregélyes**

Csatorna jele	Utca neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
IV.1. Seregélyes		366 nap	2011.04.27	2012.09.28
S 1-0-0	62 sz. közút csatornaépítés	16 nap	2011.05.23	2011.06.14
	62 sz. közút úthelyreállítás	5 nap	2012.03.19	2012.03.23
S 2-0-0	Fő utca, 62 sz. közút csatornaépítés	97 nap	2011.06.01	2011.10.14
	Fő utca, 62 sz. közút úthelyreállítás	5 nap	2012.03.26	2012.03.30
S 2-0-1	József A. utca csatornaépítés	17 nap	2011.06.14	2011.07.06
	József A. utca úthelyreállítás	87 nap	2012.05.02	2012.08.31
S 2-1-0	62 sz. közút csatornaépítés	61 nap	2011.06.20	2011.09.12
	62 sz. közút úthelyreállítás	9 nap	2012.04.02	2012.04.13
S 2-1-0-1	62 sz. közút csatornaépítés	5 nap	2011.07.18	2011.07.22
	62 sz. közút úthelyreállítás	98 nap	2012.04.16	2012.08.31
S 2-1-0-2	Zsellérdűlő csatornaépítés	9 nap	2011.09.12	2011.09.22
	Zsellérdűlő úthelyreállítás	126 nap	2012.03.05	2012.08.31
S 2-1-1	Táncsics utca, Ady utca csatornaépítés	17 nap	2011.05.09	2011.05.31
	Táncsics utca, Ady utca úthelyreállítás	87 nap	2012.05.02	2012.08.31
S 2-2-0	Fő utca, Bocskai utca csatornaépítés	14 nap	2011.08.17	2011.09.05
	Fő utca, Bocskai utca úthelyreállítás	87 nap	2012.05.02	2012.08.31
S 2-2-1	Ady utca csatornaépítés	70 nap	2011.09.08	2011.12.15
	Ady utca úthelyreállítás	86 nap	2012.05.03	2012.08.31
S 2-2-1-1	Ady utca csatornaépítés	19 nap	2012.03.01	2012.03.28
	Ady utca úthelyreállítás	86 nap	2012.05.03	2012.08.31
S 3-0-0	62 sz. közút csatornaépítés	176 nap	2011.10.24	2012.07.02
	62 sz. közút úthelyreállítás	15 nap	2012.09.10	2012.09.28
S 3-0-0/II	63 sz. közút csatornaépítés	158 nap	2011.10.17	2012.05.30
	63 sz. közút úthelyreállítás	10 nap	2012.08.17	2012.08.31
S 3-1-0	Jókai utca, Bem utca, Vasút utca csatornaépítés	13 nap	2012.06.01	2012.06.19
	Jókai utca, Bem utca, Vasút utca úthelyreállítás	52 nap	2012.06.20	2012.08.31
S 3-1-0/II	Jókai utca, Bem utca, Vasút utca csatornaépítés	72 nap	2011.04.27	2011.08.05
	Jókai utca, Bem utca, Vasút utca úthelyreállítás	4 nap	2012.08.28	2012.08.31
S 3-1-1	6228 sz. közút csatornaépítés	81 nap	2012.04.05	2012.07.30
	6228 sz. közút úthelyreállítás	7 nap	2012.09.03	2012.09.11
S 3-1-2	Jókai utca csatornaépítés	15 nap	2011.06.06	2011.06.27
	Jókai utca úthelyreállítás	82 nap	2012.05.09	2012.08.31
S 3-1-3	Mikszáth utca csatornaépítés	14 nap	2011.04.27	2011.05.16
	Mikszáth utca úthelyreállítás	81 nap	2012.05.10	2012.08.31
S 3-1-4	Móra utca csatornaépítés	16 nap	2011.05.23	2011.06.14
	Móra utca úthelyreállítás	81 nap	2012.05.10	2012.08.31
S 3-2-0	6228 sz. közút csatornaépítés	52 nap	2011.07.18	2011.09.27
	6228 sz. közút úthelyreállítás	19 nap	2012.08.06	2012.08.31

S 3-2-1	Béke utca, Ady utca csatornaépítés	70 nap	2011.08.08	2011.11.14
	Béke utca, Ady utca úthelyreállítás	79 nap	2012.05.14	2012.08.31
S 3-2-1-1	Béke utca csatornaépítés	10 nap	2011.11.21	2011.12.02
	Béke utca úthelyreállítás	80 nap	2012.05.11	2012.08.31
S 3-2-1-2	Bethlen utca csatornaépítés	5 nap	2012.04.10	2012.04.16
	Bethlen utca úthelyreállítás	80 nap	2012.05.11	2012.08.31
S 3-2-1-3	Bocskai utca csatornaépítés	11 nap	2012.05.07	2012.05.21
	Bocskai utca úthelyreállítás	73 nap	2012.05.22	2012.08.31
S 3-2-1-4	Ady utca csatornaépítés	23 nap	2011.11.15	2011.12.15
	Ady utca úthelyreállítás	76 nap	2012.05.17	2012.08.31
S 3-2-1-4-1	856/3. hrsz. csatornaépítés	6 nap	2012.04.23	2012.04.30
	856/3. hrsz. úthelyreállítás	80 nap	2012.05.11	2012.08.31
S 3-2-2	Pálinkaházi út, Deák utca csatornaépítés	138 nap	2011.09.16	2012.03.30
	Pálinkaházi út, Deák utca úthelyreállítás	87 nap	2012.05.02	2012.08.31
S 3-2-21	Kossuth utca csatornaépítés	20 nap	2012.04.11	2012.05.09
	Kossuth utca úthelyreállítás	80 nap	2012.05.11	2012.08.31
S 3-2-22	Ady utca csatornaépítés	30 nap	2012.05.02	2012.06.12
	Ady utca úthelyreállítás	56 nap	2012.06.14	2012.08.31
S 3-3-0	Nagyköz, Selymes utca csatornaépítés	127 nap	2011.10.03	2012.03.30
	Nagyköz, Selymes utca úthelyreállítás	5 nap	2012.08.27	2012.08.31
S 3-3-1	Bethlen utca csatornaépítés	16 nap	2012.05.02	2012.05.23
	Bethlen utca úthelyreállítás	71 nap	2012.05.24	2012.08.31
S 3-3-2	Bocskai utca csatornaépítés	15 nap	2012.05.21	2012.06.08
	Bocskai utca úthelyreállítás	59 nap	2012.06.11	2012.08.31
S 3-3-3	Bocskai utca csatornaépítés	12 nap	2012.01.20	2012.02.06
	Bocskai utca úthelyreállítás	46 nap	2012.06.28	2012.08.31
S 3-3-4	Ady utca csatornaépítés	14 nap	2012.02.20	2012.03.08
	Ady utca úthelyreállítás	45 nap	2012.06.29	2012.08.31
S 3-3-5	Ady utca csatornaépítés	12 nap	2012.01.20	2012.02.06
	Ady utca úthelyreállítás	44 nap	2012.07.02	2012.08.31
S 3-3-6	Selymes utca csatornaépítés	30 nap	2012.02.20	2012.04.02
	Selymes utca úthelyreállítás	1 nap	2012.08.31	2012.08.31
S 3-3-6-1	Selymes utca csatornaépítés	5 nap	2012.03.19	2012.03.23
	Selymes utca úthelyreállítás	72 nap	2012.05.23	2012.08.31
S 3-3-6-2	Selymes utca csatornaépítés	5 nap	2012.03.19	2012.03.23
	Selymes utca úthelyreállítás	68 nap	2012.05.29	2012.08.31
S 3-3-7	Selymes utca csatornaépítés	10 nap	2012.03.19	2012.03.30
	Selymes utca úthelyreállítás	57 nap	2012.06.13	2012.08.31
S 4-0-0	Vasút utca, 6213. sz. közút csatornaépítés	8 nap	2011.06.01	2011.06.10
	Vasút utca, 6213. sz. közút úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
S 4-1-0	Vasút utca csatornaépítés	8 nap	2011.05.27	2011.06.07
	Vasút utca úthelyreállítás	71 nap	2012.05.24	2012.08.31
S 4-2-0	6213. sz. közút csatornaépítés	9 nap	2011.06.08	2011.06.21

	6213. sz. közút úthelyreállítás	10 nap	2011.11.30	2011.12.13
S 5-0-0	Kertész utca csatornaépítés	185 nap	2011.07.27	2012.04.16
	Kertész utca úthelyreállítás	74 nap	2012.05.21	2012.08.31
S 5-0-0-1	Kodály utca csatornaépítés	1 nap	2011.07.06	2011.07.06
	Kodály utca úthelyreállítás	71 nap	2012.05.24	2012.08.31
S 5-1-0	Kodály utca csatornaépítés	210 nap	2011.06.16	2012.04.10
	Kodály utca úthelyreállítás	71 nap	2012.05.24	2012.08.31
S 5-1-0/II	Kodály utca csatornaépítés	224 nap	2011.06.16	2012.04.30
	Kodály utca úthelyreállítás	71 nap	2012.05.24	2012.08.31
S 5-1-1	Bartók utca csatornaépítés	5 nap	2011.05.18	2011.05.24
	Bartók utca úthelyreállítás	71 nap	2012.05.24	2012.08.31
S 6-0-0	Bartók utca csatornaépítés	10 nap	2011.05.18	2011.05.31
	Bartók utca úthelyreállítás	70 nap	2012.05.25	2012.08.31
S 6-1-0	Kodály utca csatornaépítés	116 nap	2011.05.26	2011.11.07
	Kodály utca úthelyreállítás	70 nap	2012.05.25	2012.08.31
SNY-2	Fő utca csatornaépítés	129 nap	2011.06.01	2011.11.30
	Fő utca úthelyreállítás	74 nap	2012.05.21	2012.08.31
SNY-3	62 sz. közút csatornaépítés	263 nap	2011.06.20	2012.06.27
	62 sz. közút úthelyreállítás	45 nap	2012.06.29	2012.08.31
SNY-4	Vasút utca csatornaépítés	10 nap	2012.04.02	2012.04.16
	Vasút utca úthelyreállítás	1 nap	2012.08.31	2012.08.31
SNY-5	Kastély, 6213. sz. út csatornaépítés	10 nap	2012.03.26	2012.04.06
	Kastély, 6213. sz. út úthelyreállítás	10 nap	2012.08.17	2012.08.31
SNY-6	Bartók utca csatornaépítés	9 nap	2012.04.05	2012.04.18
	Bartók utca úthelyreállítás	95 nap	2012.04.19	2012.08.31
IV.2. Seregélyes		308 nap	2011.06.28	2012.09.07
SZ 1-0-0	Liszt utca, 62 sz. közút csatornaépítés	98 nap	2011.07.25	2011.12.08
	Liszt utca, 62 sz. közút úthelyreállítás	1 nap	2012.09.03	2012.09.03
SZ 1-4-0	1655 hrsz. csatornaépítés	5 nap	2011.11.21	2011.11.25
	1655 hrsz. úthelyreállítás	44 nap	2012.07.02	2012.08.31
SZ 1-1-0	1706, 1703 hrsz. csatornaépítés	25 nap	2011.09.01	2011.10.05
	1706, 1703 hrsz. úthelyreállítás	69 nap	2012.05.28	2012.08.31
SZ 1-1-1	0327/235 hrsz. csatornaépítés	11 nap	2011.12.01	2011.12.15
	0327/235 hrsz. úthelyreállítás	69 nap	2012.05.28	2012.08.31
SZ 1-1-2	Öreghegyi utca csatornaépítés	3 nap	2011.10.03	2011.10.05
	Öreghegyi utca úthelyreállítás	69 nap	2012.05.28	2012.08.31
SZ 1-1-3 NY	0327/235 hrsz. csatornaépítés	30 nap	2012.03.19	2012.04.30
	0327/235 hrsz. úthelyreállítás	69 nap	2012.05.28	2012.08.31
SZ 1-2-0	1675 hrsz. csatornaépítés	10 nap	2011.09.26	2011.10.07
	1675 hrsz. úthelyreállítás	68 nap	2012.05.29	2012.08.31
SZ 1-2-1	1662 hrsz. csatornaépítés	11 nap	2011.09.26	2011.10.10

	1662 hrsz. úthelyreállítás	68 nap	2012.05.29	2012.08.31
SZ 1-2-1-1	1657 hrsz. csatornaépítés	6 nap	2011.10.21	2011.10.28
	1657 hrsz. úthelyreállítás	68 nap	2012.05.29	2012.08.31
SZ 1-2-2	1660 hrsz. csatornaépítés	10 nap	2011.10.10	2011.10.21
	1660 hrsz. úthelyreállítás	68 nap	2012.05.29	2012.08.31
SZ 1-3-0	62 sz. közút csatornaépítés	17 nap	2011.10.26	2011.11.18
	62 sz. közút úthelyreállítás	68 nap	2012.05.29	2012.08.31
SZ 2-0-0	0306 hrsz., Isk. csatornaépítés	17 nap	2011.08.03	2011.08.25
	0306 hrsz., Isk. úthelyreállítás	67 nap	2012.05.30	2012.08.31
SZ 2-1-0	Petőfi utca csatornaépítés	23 nap	2011.09.12	2011.10.12
	Petőfi utca úthelyreállítás	67 nap	2012.05.30	2012.08.31
SZ 3-0-0	62 sz. közút csatornaépítés	195 nap	2011.06.28	2012.03.29
	62 sz. közút úthelyreállítás	20 nap	2012.05.28	2012.06.22
SZ 3-1-0	Dózsa utca csatornaépítés	18 nap	2011.07.13	2011.08.05
	Dózsa utca úthelyreállítás	67 nap	2012.05.30	2012.08.31
SZ 3-2-0	Arany utca csatornaépítés	12 nap	2011.08.15	2011.08.30
	Arany utca úthelyreállítás	67 nap	2012.05.30	2012.08.31
SZ 3-3-0	62 sz. közút csatornaépítés	1 nap	2011.08.22	2011.08.22
	62 sz. közút úthelyreállítás	5 nap	2012.09.03	2012.09.07
SZ 3-4-0	Budai utca csatornaépítés	9 nap	2011.09.01	2011.09.13
	Budai utca úthelyreállítás	66 nap	2012.05.31	2012.08.31
SZ 4-0-0	Petőfi utca csatornaépítés	4 nap	2011.08.25	2011.08.30
	Petőfi utca úthelyreállítás	66 nap	2012.05.31	2012.08.31
SZ 4-1-0	Petőfi utca csatornaépítés	12 nap	2011.11.15	2011.11.30
	Petőfi utca úthelyreállítás	66 nap	2012.05.31	2012.08.31
SZ NY-1	62 sz. közút csatornaépítés	202 nap	2011.08.15	2012.05.29
	62 sz. közút úthelyreállítás	11 nap	2012.08.16	2012.08.31
SZ NY-2	Petőfi utca csatornaépítés	34 nap	2011.10.28	2011.12.15
	Petőfi utca úthelyreállítás	66 nap	2012.05.31	2012.08.31
SZ NY-3	62 sz. közút csatornaépítés	205 nap	2011.06.28	2012.04.13
	62 sz. közút úthelyreállítás	5 nap	2012.07.09	2012.07.13
SZ NY-4	Petőfi utca csatornaépítés	19 nap	2011.11.21	2011.12.15
	Petőfi utca úthelyreállítás	64 nap	2012.06.04	2012.08.31
IV.3. Seregélyes		256 nap	2011.09.01	2012.08.31
J 0	csatornaépítés	82 nap	2011.12.06	2012.03.30
	úthelyreállítás	2 nap	2012.08.30	2012.08.31
SNY-1	csatornaépítés	64 nap	2011.09.01	2011.11.30
	úthelyreállítás	126 nap	2012.03.05	2012.08.31
Jny-0	csatornaépítés	10 nap	2012.06.18	2012.06.29
	úthelyreállítás	1 nap	2012.08.31	2012.08.31