

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozdi, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-csatorna hálózatok bővítése” - ütemterv

Csatorna jele	Utca neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
I.12.1. Rekonstrukciós létesítmények		28 nap	2012.08.21	2012.09.28
3-8-0-1	csatornaépítés	25 nap	2012.08.21	2012.09.24
	úthelyreállítás	25 nap	2012.08.22	2012.09.25
I.12.2.1. Rekonstrukciós létesítmények		369 nap	2011.04.20	2012.09.28
Ö-1-0-0	Fiskális út csatornaépítés	164 nap	2011.05.02	2011.12.19
	Fiskális út úthelyreállítás	20 nap	2012.06.01	2012.06.28
Ö-4-0-0	Fiskális út csatornaépítés	125 nap	2011.06.27	2011.12.19
	Fiskális út úthelyreállítás	20 nap	2012.06.01	2012.06.28
Ny-Ö	Fiskális út, Pozsonyi út csatornaépítés	14 nap	2011.11.30	2011.12.19
	Fiskális út, Pozsonyi út úthelyreállítás	20 nap	2012.06.01	2012.06.28
Ö-1-2-0	csatornaépítés	243 nap	2011.04.20	2012.03.30
	úthelyreállítás	42 nap	2012.07.03	2012.08.30
V-6-6	Seregélyesi út, Adonyi út csatornaépítés	103 nap	2012.03.19	2012.08.10
	Seregélyesi út, Adonyi út úthelyreállítás	12 nap	2012.08.13	2012.08.29
7-0-0	Mártírok útja csatornaépítés	203 nap	2011.08.15	2012.05.30
	Mártírok útja úthelyreállítás	61 nap	2012.06.01	2012.08.27
I.12.2.2. Rekonstrukciós létesítmények		253 nap	2011.10.03	2012.09.28
8-0-0	Budai út csatornaépítés	107 nap	2012.04.02	2012.08.31
	Budai út úthelyreállítás	107 nap	2012.04.02	2012.08.31
8-0-0	Budai út csatornaépítés	20 nap	2012.07.30	2012.08.27
	Budai út úthelyreállítás	10 nap	2012.08.13	2012.08.27
8-0-0	Seregélyesi út, Adonyi út csatornaépítés	223 nap	2011.10.03	2012.08.15
	Seregélyesi út, Adonyi út úthelyreállítás	11 nap	2012.08.15	2012.08.30
I.12.3. Rekonstrukciós létesítmények		116 nap	2012.03.19	2012.08.31

7-0-0	Fiskális utca csatornaépítés	73 nap	2012.03.19	2012.06.29
	Fiskális utca úthelyreállítás	33 nap	2012.07.16	2012.08.30